

Dôvodom uzatvorenia tohoto dodatku k ZoD je skutočnosť:

1. Pri zakladaní stavby po výkope na úroveň základovej škáry boli zistené nevhodné zeminy v podloží. Projektant nariadil dodatočný geologický prieskum. Na základe výsledkov tohoto prieskumu zmenil statik projekt základov. Prerušenie prác bolo nariadené 14.09.2010 zápisom v stavebnom denníku. Správa z geologického prieskumu bola vyhotovená 03.10.2010. Zmena projektovej dokumentácie statiky bola predložená 31.01.2011.
2. Opätovné začatie prác po predložení zmeny projektu nebolo možné vzhľadom na zimné podmienky naplno rozvinúť, čo malo dopad na termín realizácie v dobe jeden mesiac.

ČI.II. - PREDMET ZMLUVY

Mení a dopĺňa sa bod 4. nasledovne:

Termín ukončenia stavby je určený: najneskôr do 17 mesiacov od začatia stavby.

ČI.III. - TERMÍNY ZHOTOVENIA DIELA

Mení a dopĺňa sa bod 1. nasledovne:

ukončenie prác: 16.03.2012

Ostávajúce články pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené v platnosti.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z čoho dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Vo Veľkých Kostoľanoch: *S. S. Liška*

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Peter Jeluš
konateľ

Za objednávateľa:

Liška
.....
Mgr. Gilbert Liška
starosta obce